

CORPORACION CULTURAL DE LA ESTACION MAPOCHO

SANTIAGO, 27 de Julio de 1992

Señores
Directores
Corporación Cultural de la Estación Mapocho
Presente

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------|--------------------------|--------|--------------------------|
| REPUBLICA DE CHILE | | | | | |
| PRESIDENCIA | | | | | |
| REGISTRO Y ARCHIVO | | | | | |
| NR. | 92116728 | | | | |
| A: | 28 JUL 92 | | | | |
| P.A.A. | <input type="checkbox"/> | R.C.A. | <input type="checkbox"/> | F.W.M. | <input type="checkbox"/> |
| C.B.E. | <input checked="" type="checkbox"/> | M.L.P. | <input type="checkbox"/> | P.V.S. | <input type="checkbox"/> |
| M.T.O. | <input type="checkbox"/> | EDEC | <input type="checkbox"/> | J.R.A. | <input type="checkbox"/> |
| M.Z.C. | <input type="checkbox"/> | | | | |

ARCHIVO

Estimados Señores Directores:

Me es grato enviar a Uds. información a la Corporación y al Proyecto Centro Cultural Estación Mapocho.

1. La Séptima Reunión de Directorio de la Corporación se llevará a cabo el próximo Martes 11 de Agosto a las 16:30 horas, en la oficina del Señor Presidente don Ricardo Lagos Escobar, Ministerio de Educación, avda. Libertador Bernardo O'Higgins 1371.

TABLA PROPUESTA

- Proyecto Centro Cultural Estación Mapocho:

Avance Primera Etapa.

Proyecto definitivo arquitectura Segunda Etapa.

Recursos y plazos.

- Imagen Corporativa.

- Calendario actividades.

2. Se adjunta estados de Avance de Obra Nº 3, 4 y 5 fechas 8, 15 y 22 de Julio.

CORPORACION CULTURAL DE LA ESTACION MAPOCHO

Al respecto, en Reunión de Coordinación de 24 de Julio se precisó que la obra tiene un atraso de 8 días respecto a su programa, atraso que se espera recuperar durante el mes de Agosto.

Se reitera a los Señores Directores la invitación a visitar la obra o asistir, si lo desean, a las reuniones de coordinación cada viernes, donde concurren arquitectos, calculistas e Inspección Técnica de CADE IDEPE.

Cordialmente,



HERNAN RODRIGUEZ V.
SECRETARIO DEL DIRECTORIO

Señor Ricardo Lagos Escobar
Señor Jaime Ravinet de la Fuente
Señor Luis Alvarado Constella
Señor Carlos Bascuñan Edwards
Señor Pedro Bermejo Marín

AVANCE Nº 3

FECHA INFORME: 08/07/92

PROYECTO: ESTACION MAPOCHO

CONTRATO: Nº 100 - PLAZA ORIENTE Y EDIFICIO " E "

CONTRATISTA: C.I.L. S.A.

PERIODO CONTROL: 1 JUNIO 1992 AL 08 JULIO 1992

ACTUALIZACION: Nº1

FECHA TERMINO: 7 OCT 1992

DURACION TOTAL: 129 DIAS

A) AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

| AVANCE | : | % | : | % |
|--------------------|---|-----------------------|---|-----------------|
| | : | SEMANA | : | SEMANA ANTERIOR |
| PROGRAMADO | : | 22 | : | 14 |
| REAL | : | 13 | : | 8 |
| % DIFERENCIA | : | -9 | : | -6 |
| DIFERENCIA EN DIAS | : | -12 | : | -8 |
| TENDENCIA | : | ATRASO DECRECIENTE | : | ATRASO |

AVANCE DE LAS AREAS

| | % AVANCE | | | % AVANCE | | ATRASO | CAUSA |
|----------------|-----------|------|-------------|-----------|-------|------------------|--------------|
| | PROGRAMA: | REAL | SUB/AREA | PROGRAMA: | REAL: | EN | |
| INST. FAENA: | 100% | 100% | ----- | ----- | --- | ----- | ----- |
| PLAZA ORIENTE | 17% | 5% | ----- | ----- | --- | *RETIRO ELEM.: | CONTRATISTA |
| : | : | : | : | : | : | : EXISTENTE : | : |
| : | : | : | : | : | : | : ARBOLES/POSTE: | CHILECTRA |
| : | : | : | : | : | : | : ELECTR. ILUM.: | METRO |
| : | : | : | : | : | : | : PUBLICA : | : |
| : | : | : | : | : | : | *DEMOLICION : | CONTRATISTA |
| : | : | : | : | : | : | : EXCAVACION : | : |
| : | : | : | : | : | : | *BASE ESTABIL: | CONTRATISTA |
| : | : | : | : | : | : | *AGUA POTABLE: | PLANOS CONST |
| : | : | : | : | : | : | *EVACUAC. A. LL: | PLANOS CONST |
| : | : | : | : | : | : | *ACCESO METRO: | METRO |
| : | : | : | : | : | : | *VENTILACION : | METRO |
| : | : | : | : | : | : | : METRO : | : |
| EDIFICIO " E " | 22% | 14% | 1º PISO | 58% | 36% | *DEMOLICION Y: | CONTRATISTA |
| : | : | : | : | : | : | : RETIROS : | : |
| : | : | : | : | : | : | * REFUERZOS : | CONTRATISTA |
| : | : | : | : | : | : | : ESTRUCTURALES | : |
| : | : | : | : | : | : | *REPARACIONES: | CONTRATISTA |
| : | : | : | : | : | : | : SISMICAS : | : |
| : | : | : | 2º PISO | 16% | 8% | *REFUER EST. : | CONTRATISTA |
| : | : | : | : | : | : | *REPAR. SISMIC: | CONTRATISTA |
| : | : | : | TECHUMBRE: | 15% | 19% | *DEMOLICION : | CONTRATISTA |
| : | : | : | : | : | : | : Y RETIROS : | : |
| : | : | : | INST. GENE: | 19% | 13% | *AGUA POTAB. : | PLANOS CONST |
| : | : | : | : | : | : | *ALCANTARILL.: | PLANOS CONST |
| : | : | : | EXTERIOR.: | 16% | 0% | *APOYO CERCHA: | CONTRATISTA |
| : | : | : | GENERALES: | : | : | *ALCANTARILL.: | PLANOS CONST |
| : | : | : | EXTERIOR.: | 8% | 0% | *APOYO CERCHA: | CONTRATISTA |
| : | : | : | : | : | : | *EVALUACION : | CONTRATISTA |
| : | : | : | : | : | : | : A. LL. : | : |

AVANCE Nº 4

FECHA INFORME: 15/07/92

PROYECTO: ESTACION MAPOCHO

CONTRATO: Nº 100 - PLAZA ORIENTE Y EDIFICIO " E "

CONTRATISTA: C.I.L. S.A.

PERIODO CONTROL: 1 JUNIO 1992 AL 15 JULIO 1992

ACTUALIZACION: Nº2

FECHA TERMINO: 7 OCT 1992

DURACION TOTAL: 129 DIAS

A) AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

| AVANCE | : | % | : | % |
|--------------------|---|--------|---|-----------------|
| | : | SEMANA | : | SEMANA ANTERIOR |
| PROGRAMADO | : | 15 | : | ----- |
| REAL | : | 12 | : | ----- |
| % DIFERENCIA | : | -3 | : | ----- |
| DIFERENCIA EN DIAS | : | -04 | : | ----- |
| TENDENCIA | : | ATRASO | : | ----- |

NOTA: El contratista ha entregado un nuevo programa mucho más detallado contra el cuál se ha comparado el avance real. Por lo tanto los resultados de éste informe no resultan comparables con los de la semana pasada.

AVANCE DE LAS AREAS

| | % AVANCE | | | % AVANCE | | ATRASO | CAUSA |
|----------------|-----------|------|-------------|-----------|-------|-----------------|----------------|
| | PROGRAMA: | REAL | SUB/AREA | PROGRAMA: | REAL: | EN | |
| INST. FAENA: | 100% | 100% | ----- | ----- | --- | ----- | ----- |
| PLAZA ORIENTE | 26% | 12% | ----- | ----- | --- | *CANALIZACION: | CONTRATISTA |
| | | | | | | : ELECTRICIDAD: | |
| | | | | | | *AGUA POTABLE: | CONTRATISTA |
| | | | | | | *EVACUACION | : CONTRATISTA |
| | | | | | | : A.LL. | |
| | | | | | | : FUNDACION | : PLANOS CONST |
| | | | | | | : POSTES | |
| | | | | | | *ACCESO METRO: | METRO |
| | | | | | | *VENTILACION | : METRO |
| | | | | | | : METRO | |
| EDIFICIO " E " | 12% | 11% | 1º PISO | 18% | 16% | *LOSAS/VIGAS | : CONTRATISTA |
| | | | | | | : ALA NORTE | |
| | | | | | | *CAJA ESCALA | : NIVELES |
| | | | | | | *LOSA SUBTERR: | CONTRATISTA |
| | | | 2º PISO | 2% | 2% | | |
| | | | TECHUMBRE: | 10% | 11% | | |
| | | | INST. GENE: | 45% | 30% | *INST. SANITAR: | CONTRATISTA |
| | | | EXTERIOR.: | 0% | 2% | | |

AVANCE N° 5

FECHA INFORME: 22/07/92

PROYECTO: ESTACION MAPOCHO

CONTRATO: N° 100 - PLAZA ORIENTE Y EDIFICIO " E "

CONTRATISTA: C.I.L. S.A.

PERIODO CONTROL: 1 JUNIO 1992 AL 22 JULIO 1992

ACTUALIZACION: N°2

FECHA TERMINO: 7 OCT 1992

DURACION TOTAL: 129 DIAS

A) AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

| <u>AVANCE</u> | <u>:</u> | <u>%</u> | <u>:</u> | <u>%</u> |
|-------------------|----------|---------------|----------|------------------------|
| | <u>:</u> | <u>SEMANA</u> | <u>:</u> | <u>SEMANA ANTERIOR</u> |
| <u>PROGRAMADO</u> | <u>:</u> | <u>21</u> | <u>:</u> | <u>15</u> |
| | <u>:</u> | | <u>:</u> | |
| <u>REAL</u> | <u>:</u> | <u>15</u> | <u>:</u> | <u>12</u> |
| | <u>:</u> | | <u>:</u> | |
| <u>%</u> | <u>:</u> | <u>-6</u> | <u>:</u> | <u>- 3</u> |
| <u>DIFERENCIA</u> | <u>:</u> | | <u>:</u> | |
| <u>DIFERENCIA</u> | <u>:</u> | <u>- 8</u> | <u>:</u> | <u>- 4</u> |
| <u>EN DIAS</u> | <u>:</u> | | <u>:</u> | |
| <u>TENDENCIA</u> | <u>:</u> | <u>ATRASO</u> | <u>:</u> | <u>ATRASO</u> |
| | <u>:</u> | | <u>:</u> | |

AVANCE DE LAS AREAS

| | % AVANCE | | | % AVANCE | | ATRASO | CAUSA |
|----------------|------------|------|--------------|------------|-------|-----------------|---------------|
| | :PROGRAMA: | REAL | :SUB/AREA | :PROGRAMA: | REAL: | EN | : |
| INST. FAENA: | 100% | 100% | ----- | ----- | --- | ----- | ----- |
| PLAZA ORIENTE | 37% | 20% | ----- | ----- | --- | *CANALIZACION: | CONTRATISTA |
| | | | | | | :ELECTRICIDAD: | |
| | | | | | | *AGUA POTABLE: | CONTRATISTA |
| | | | | | | *EVACUACION | :CONTRATISTA |
| | | | | | | : A.LL. | |
| | | | | | | :FUNDACION | :PLANOS CONST |
| | | | | | | : POSTES | |
| | | | | | | *ACCESO METRO: | METRO |
| | | | | | | *VENTILACION | : METRO |
| | | | | | | : METRO | |
| EDIFICIO " E " | 16% | 13% | 10 PISO | 23% | 17% | *LOSAS/VIGAS | :CONTRATISTA |
| | | | | | | :ALA NORTE | |
| | | | | | | *CAJA ESCALA | : NIVELES |
| | | | | | | *LOSA SUBTERR: | CONTRATISTA |
| | | | | | | *LOSAS/VIGAS | :CONTRATISTA |
| | | | | | | : ALA SUR | |
| | | | 20 PISO | 5% | 3% | * PILARES | :CONTRATISTA |
| | | | | | | : ALA SUR | |
| | | | :TECHUMBRE: | 12% | 12% | *ESTRUCTURA | :CONTRATISTA |
| | | | | | | :MET/ HALL | |
| | | | :INST. GENE: | 58% | 41% | *INST. SANITAR: | CONTRATISTA |
| | | | :EXTERIOR.: | 0% | 8% | : ----- | : ----- |