

22-4-4

ESTADO PLAN DE RECONSTRUCCION ANTOFAGASTA Y TALTAL¹

I. Agua Potable

***Plan:**

- 22 proyectos de reparación y/o mejoramiento de las aducciones de agua y alcantarillado de 9 poblaciones de Antofagasta Costo: 2 mil 500 millones de pesos.

*** Obras terminadas:**

- Proyectos reparación de aducción agua potable y alcantarillado:
 - a) Emergencia agua potable y alcantarillado Antofagasta y Taltal
 - b) Limpieza y desobstrucción de alcantarillados.
 - c) Reparación de Alimentadora Sur
 - d) Reemplazo de arranques Taltal I etapa
 - e) Programa macro y micro de medición. Mayo 1992

*** Obras con menos de 50 por ciento de avance, sin dificultades para su realización y fecha estimada de término.**

- Recambio colectores alcantarillado e instalación. Julio 1992
- Suministro e instalación medidores de agua potable. Septiembre 1992
- Protección y mejoramiento de Alimentadora Sur. Agosto 1992
- Construcción Estanque Bonilla II (en licitación). Febrero 1993
- Construcción matriz en sector rural norte. Febrero 1993
- Estudio de mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado en Antofagasta (En preparación licitación). Diciembre 1992
- Estudio de mejoramiento del sistema de distribución de agua potable en Antofagasta. Noviembre 1992

¹ Informe del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, sobre la base de información interministerial.

*** Obras con menos de 50 por ciento de avance, con problemas de financiamiento para su ejecución**

- Construcción de colectores en Antofagasta
- Construcción de colectores de reemplazo en Antofagasta
- Sectorización de la red de agua potable de Taltal
- Reemplazo de arranques en Taltal, 2ª etapa
- Construcción de red de agua potable en Taltal
- Redes de alcantarillado en poblaciones de Antofagasta
- Mejoramiento de la aducción de agua potable en Aguas Verdes, Taltal. Financiado estudio. La obra requiere 185 millones de pesos.

***Situación pendiente:**

- **Financiamiento de 9 proyectos de redes de alcantarillado por el MOP, por 530 millones de pesos.**

-La priorización del FNDR 1992, efectuada por el Corede, se realizó bajo los supuestos que los acuerdos de financiamiento extraregional se cumplirían. No hay financiamiento para proyectos de alcantarillado en el Banco Integrado de Proyectos. De no contarse con el financiamiento esperado del MOP, no habrían obra de este tipo en Antofagasta en 1992.

-Según la Dirección de Planeamiento del MOP, no es claro que haya habido un compromiso de financiamiento por parte de ese Ministerio. En todo caso, los proyectos señalados, por sus magnitudes, no cumplen con los criterios de elegibilidad del BID. (Posibilidad de financiarlos con otras partidas presupuestarias del MOP).

ESTADO PLAN DE RECONSTRUCCION ANTOFAGASTA Y TALTAL

II. Sector Salud

***Plan:**

- Recuperación y reposición de Consultorios Centro Sur, Central Oriente, Cautín y Corvallis, todos de Antofagasta. Construcción de Consultorios Juan Pablo II y La Chimba. **Costo: 560 millones de pesos.**
- Reparaciones y reposiciones de equipo de los Hospitales de Antofagasta y Taltal. **Costo: 485 millones de pesos.**

*** Obra terminada**

- Consultorio La Chimba, Antofagasta.

*** Obras con menos de 50% de avance sin dificultades para su realización**

- Recuperación del Consultorio de Atención Primaria en Antofagasta. Listo en septiembre 1992 (en licitación)
- Reparaciones en equipos Hospital Taltal. Sin fecha de término.

*** Obras con menos de 50% de avance, con problemas de financiamiento**

- Reposición del Consultorio Corvallis Antofagasta. Depende de asignación extraordinaria del FNDR (524 millones de pesos)
- Consultorio Juan Pablo II, Antofagasta. En trámite de elegibilidad en el Banco Interamericano de Desarrollo.
- Reparación de Emergencia en el Hospital Antofagasta. Fueron asignados 66 millones de pesos de 423 millones de pesos.

ESTADO PLAN DE RECONSTRUCCION ANTOFAGASTA Y TALTAL

III. Sector Vivienda

***Plan:**

- Construcción de 932 viviendas progresivas y/o básicas; 255 viviendas PET, y la entrega de 1.500 subsidios de reconstrucción. **Costo: 2.680 millones de pesos.**

*** Obras terminadas:**

- 238 viviendas básicas, Antofagasta.
- 162 viviendas progresivas, Antofagasta.
- 178 viviendas progresivas, Antofagasta. Junio 1992
- 50 viviendas básicas, Taltal.
- 54 viviendas progresivas, Taltal.
- 1.500 subsidios de autoconstrucción. Asignados en Abril. Inicio de pagos en Mayo

*** Obras con menos de 50% de avance, sin dificultades para su realización**

- 250 viviendas básicas. Agosto 1992

ESTADO PLAN DE RECONSTRUCCION ANTOFAGASTA Y TALTAL

IV. Sector Urbanismo

***Plan:**

- Realización de obras en 12 quebradas de Antofagasta para canalizar futuros aluviones. Construcción de las respectivas vías aluvionales que permitan la evacuación de lodo y agua directamente al mar. **Costo: \$3.150 millones.**

*** Obras terminadas:**

- Encauzamiento quebradas, Antofagasta: Diseños de ingeniería en 12 quebradas y ejecución obras aguas arriba en 8 quebradas.

*** Obras con menos de 50% de avance, sin dificultades para su realización**

- Ejecución obras encauzamiento quebradas aguas abajo y quebradas faltantes. Terminadas en diciembre 1992.

ESTADO PLAN DE RECONSTRUCCION ANTOFAGASTA Y TALTAL

V. Sector Educación

***Plan:**

- Mejoramiento de varios establecimientos educacionales y reposición de las escuelas básicas F-94, F-95 y F-89, equipamiento de talleres Liceo A-26, construcción nueva escuela sector Bonilla y Escuela Hogar de Taltal.

Costo: 1.150 millones de pesos.

*** Obras terminadas:**

- Reparación Escuela-Hogar en Taltal.
- Mejoramiento Escuelas y Liceos de Antofagasta.
- Mejoramiento Escuela de Párvulos.
- Mejoramiento Establecimientos Educacionales en Taltal.

*** Obras con menos de 50% de avance y sin dificultades para su realización**

- Equipamiento de los talleres del Liceo A-26. Diciembre 1992. En proceso de licitación.

*** Obras con menos de 50% de avance y con problemas de financiamiento:**

- Diferidos por escasez de recurso financieros: reposición escuela Básica F-95; reposición Escuela Básica F-89 y reparación de establecimientos educacionales en Antofagasta.
- Construcción de Escuela en sector Bonilla, depende de la asignación extraordinaria del FNDR

ESTADO PLAN DE RECONSTRUCCION ANTOFAGASTA Y TALTAL

VI. Sector Vialidad Urbana

***Plan:**

- Recuperación de la quebrada La Negra, el Salar del Carmen, el acceso a Taltal, el sector Taltal-Paposo y partes de la Carretera Panamericana (Rosario). **Costo: 4.300 millones de pesos.**

*** Obras terminadas:**

- Proyectos Vialidad Interurbana
 - a) recuperación Sector Taltal Paposo
 - b) recuperación partes carretera Panamericana
 - c) recuperación Salar El Carmen. Julio 1992

*** Obras con menos de 50% de avance y sin dificultades para su realización**

- Recuperación Quebrada La Negra, ruta 28. Octubre 1992

ESTADO PLAN DE RECONSTRUCCION ANTOFAGASTA Y TALTAL

VII. Sector Justicia

***Plan:**

- Reparación de los recintos carcelarios y de los Hogares de Menores Antonio Rendic, Teniente Burgos, Andrés Bello y Primavera.

Costo: 26 millones de pesos.

*** Obras con menos de 50% de avance, sin dificultades para su realización y fecha de término.**

- Reparación de recintos carcelarios. Agosto 1992
- Reparación de Hogar de Menores A. Rendic. Agosto 1992
- Reparación de Hogar de Menores Andrés Bello. Agosto 1992

ESTADO PLAN DE RECONSTRUCCION ANTOFAGASTA Y TALTAL

VIII. Sector Deportes

***Plan:**

- Reparación y/o habilitación de un gran número de canchas y recintos deportivos. **Costo: 150 millones de pesos.**

*** Obras con problemas de financiamiento para su ejecución**

- Reparación y rehabilitación recintos deportivos Antofagasta y Taltal. Se asignaron 65 millones de un total de 160 millones de pesos.

ESTADO PLAN DE RECONSTRUCCION ANTOFAGASTA Y TALTAL

IX. Infraestructura pública

*** Sin fuente de financiamiento:**

- Reparación y mejoramiento del edificio de la Intendencia II Región
- Reparación del edificio de Correos
- Reparación del edificio de Aduanas
- Reparación del edificio de la Prefectura de la Policía de Investigaciones