

23-2-4

MAR- 4-93 THU 12:58 INT VIII REG

P: 81

DEPTO TELECOMUNICACIONES REGION CONCEPCION 528 F01

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
S.R.M. - REGION DEL BIO BIO
29/1.

F A X N° 187

CONCEPCION, 4 de marzo, 1993.

DE : SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PUBLICAS
A : SR. MARCELO ZAPATA - (INTENDENCIA REGIONAL VIII REGION)

Tengo el agrado de informar a Ud. características más re-
levantes e impacto social que implica la obra "Construcción
Canalización y Puerto Pesquero Artesanal de Lebu".

La materialización de este proyecto significa por una
parte un beneficio directo a las poblaciones emplazadas en
los sectores ribereños del río, que, con la canalización que
dan protegidas de las habituales inundaciones que sufrian
por las crecidas del río; y por otra el impacto positivo que
tendrá en las personas participantes en la actividad pesque-
ra, que son 4.000 incluyendo sus grupos familiares.

DATOS ESTADISTICOS PESCA ARTESANAL LEBU

FLOTA PESQUERA	311 embarcaciones
RECURSOS HUMANOS	1.104 personas
DESEMBARQUE	1.400 ton./año

Saluda atte. a Ud.

[Handwritten Signature]
RINALDO MARISIO VALDES
Secretario Regional Ministerial
de Obras Públicas

DISTRIB.: Destinatario
C.C. Arch.

RMV/eco

PROYECTO CANALIZACIÓN Y GESTO FLUVIAL DE LEBU
PROGRAMA DE OBRAS CONSULTADAS

ETAPA	NOMBRE	MONTO INVERSION M\$	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DESCRIPCION
Ia	ESPIGON FLUVIAL SUR	540.000	SEPTBRE/92	AGOSTO/93	Espigón de gaviones revestidos de hormigón, longitud 1.197 ml. construye Empresa Pawyc Ltda.
IIa	ESPIGON FLUVIAL NORTE	300.000	MAYO/93	NOVRE/93	Espigón de gaviones revestidos con hormigón longitud 1.530 ml.
IIIa	ESPIGON MARITIMO SUR	700.00	JUNIO/93	MARZO/94	Espigón de enrocados/tetrapodos de 650 ml. de longitud.
IVa	ESPIGON MARITIMO NORTE	150.000	JULIO/93	NOVRE/93	Espigón de rollizos de madera/enrocados de 185 ml. de longitud.
Va	MUELLE Y EXPLANADA	600.000	SEPTBRE/93	MARZO/94	Estructura de atraque de 200 ml. x 20 m. de ancho con explanada de respaldo.
TOTAL INVERSION		2.290.000			

- NOTAS :
- 1.- Fecha estimada puesta en servicio abril/94.
 - 2.- Existe financiamiento comprometido por Corfo sólo para Ia Etapa en construcción.
 - 3.- Secuencia de las obras están sujetas a estudio fluvio-marítimo realizado por el Instituto Nacional de Hidráulica.
 - 4.- A la fecha se ejecuta estudio de factibilidad económica, confección diseños e impacto ambiental con financiamiento mixto MOP - FNDP, lo ejecuta Cade-Idepe y tiene fecha de término el mes de mayo de 1993.

CONCEPCION, febrero 26 de 1993.-
HME/cnv.-

MAR 04 1993 12:43
RETO TELER
CORFO

A