

REPUBLICA DE CHILE
PRESIDENCIA
REGISTRO Y ARCHIVO

NR. 91/26691
A: 09 DIC 91

P.A.A.	<input type="checkbox"/>	R.C.A.	<input type="checkbox"/>	F.W.M.	<input type="checkbox"/>
C.B.E.	<input checked="" type="checkbox"/>	M.L.P.	<input type="checkbox"/>	P.V.S.	<input type="checkbox"/>
M.T.O.	<input type="checkbox"/>	EDEC	<input type="checkbox"/>	J.R.A.	<input type="checkbox"/>
M.Z.C.	<input type="checkbox"/>				

ORD. Nº 2077

ANT. Plan Reconstrucción

MAT. Estado Avance Plan Reconstrucción.

ANTOFAGASTA, 04 DIC. 1991

DE : INTENDENTE II. REGION

A : S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA



En cumplimiento con las obligaciones que me asigna el orden institucional y la necesidad de tener respuestas claras ante la comunidad, tengo el agrado de informar a Us. lo siguiente en materia del Plan de Reconstrucción de Antofagasta y Taltal :

- 1.- El Plan de Reconstrucción requería para su materialización, aproximadamente \$ 13.000 millones como recursos extraordinarios a la región, para invertir en los años 1991, 1992 y 1993. Además, se consideró, en el momento de su formulación, que existían aportes asegurados del Gobierno de Holanda para financiar 650 viviendas así como el financiamiento para otras 250 viviendas proveniente de la campaña solidaria del Canal 13 T.V., por lo cual no se incluyeron en los \$ 13.000 millones mencionados.
- 2.- Por otra parte, también se había planteado la necesidad de que el BID levantara la restricción existente en cuanto a invertir recursos F.N.D.R.-B.I.D. en obras de alcantarillado para la ciudad de Antofagasta.
- 3.- Como resultado podemos informar que, respecto a las inversiones programadas en el Plan para los años 1991 y 1992, por \$ 10.400 millones, se han realizado y/o existen los compromisos ministeriales por obras equivalentes a \$ 5.765 millones, faltando por asegurar el financiamiento a obras equivalentes a \$ 4.635 millones para los años 1991-1992. Estas obras se detallan en el punto 6.-
- 4.- A la fecha no existe claridad respecto a las 650 viviendas que se iban a realizar con fondos holandeses. De no ser posible esta forma de financiamiento, habría que encontrar una fuente alternativa de financiamiento incrementándose los \$ 4.635 millones aludidos en el punto anterior.
- 5.- También miramos con mucha preocupación que aún no ha sido posible lograr que el BID levante la restricción para utilizar los fondos F.N.D.R.-B.I.D. en proyectos de alcantarillado para la ciudad de Antofagasta.
- 6.- Los proyectos y/o recursos aludidos en el punto 3, en cuanto a su falta de financiamiento son :


6.1.	Aporte de CORFO a ESSAN S.A. para el año 1992	\$ 860 mill.
6.2.	Financiamiento del Ministerio de Salud a las reparaciones de los Hospitales de Antofagasta y Taltal.	\$ 475 mill.
6.3.	Financiamiento e inclusión por parte del MOP en sus planes del 92 :	
	- Reposición camino acceso a Taltal (Ruta B-90)	\$ 400 mill.
	- Reposición Ruta 5 entre Rosario y La Negra en dos tramos (1ª Etapa)	\$ 1.155 mill.
	- Diseño de Ingeniería Ruta 1, Antofagasta-Enseno	\$ 6 mill.
6.4.	Incremento del marco presupuestario F.N.D.R. de la II. Región para proyectos de Educación, Salud primaria y Justicia.	\$ 1.560 mill.
6.5.	Financiamiento proyectos DIGEDER	\$ 150 mill.
6.6.	Reparación Edificios de Intendencia, Correos, Aduana e Investigaciones.	\$ 19 mill.
		<hr/>
		\$ 4.635 mill.

- 7.- Es posible concluir que a la fecha sólo tenemos claridad respecto al 55% del financiamiento del Plan en lo concerniente a inversiones de los años 1991 y 1992, faltando también claridad respecto a las viviendas con financiamiento holandés y al cambio de criterios del F.N.D.R.-B.I.D.
- 8.- Como una forma complementaria de establecer claridad respecto a los recursos comprometidos para el Plan de Reconstrucción, considero indispensable que cada Ministro informe formalmente al Intendente Regional el proyecto de presupuesto de inversión sectorial regional del año 1992. Esta es una herramienta indispensable para poder ejercer la supervigilancia y fiscalización de los Servicios de la Administración del Estado que la ley me encomienda y, a su vez, visualizar los incrementos reales de la inversión programada.
- 9.- El Gobierno Regional en pleno ha considerado oportuno hacerle llegar esta información y manifestarle su preocupación por la falta de claridad en los aspectos señalados, preocupación que también está presente en la comunidad al percibir que no se han destinado la totalidad de los fondos necesarios para el Plan de Reconstrucción.

Saluda atentamente a Us.,




BES/MSP/vgh


GUILLERMO MUÑOZ CRUZ
Seremi Educación


DAGOBERTO LOAYZA CAYO
Seremi Economía (S)



ORLANDO BIANCHI GONZALEZ
Seremi DD.PP.




JUAN SIGLIC MAZZALIN
Seremi Justicia



JORGE VALENZUELA AROS
Seremi Bs. Nacionales



LUIS GONZALEZ GONZALEZ
Seremi Agricultura



MARIO BESNIER HERNANDEZ
Seremi Salud




OSVALDO CARRASCO SALFATE
Seremi del Trabajo y Previsión Social

MARIO BUGUEÑO MUÑOZ
Seremi Vivienda y Urbanismo




ORLAYER ALCAYAGA MALLEA
Seremi de Minería



CARLOS BOTTALLA LANAS
Seremi Gobierno



GASTON VIVEROS VIVEROS
Seremi Transportes y Telecomunicaciones



MARCOS SIMONOVIC PETRICIO
Seremi de Planificación y Coordinación

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
9 DIC 1991
ARCHIVO PRESIDENCIAL