

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS
DE ANTOFAGASTA S.A.

19-5-15

Antofagasta, Julio 16 de 1990.


001/90.

Señor
Presidente de la República
Don Patricio Aylwin Azócar
Presente /

Excelentísimo Señor Presidente:

Me es muy grato poner en conocimiento de Vuestra Excelencia, informe relativo a la Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta S.A., cuyo Directorio me honro en presidir.

Reiterando a Vuestra Excelencia los sentimientos de mi más alta estima, le saluda muy atentamente.


RAMON SILVA ULLOA
Presidente del Directorio.

RSU/rgd.
c.c.: Archivo.

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS
DE ANTOFAGASTA S.A.

INFORME AVANCE DE CONDONACION DE
DEUDAS, INTERESES Y REAJUSTES

El presente informe pretende dar a conocer algunos aspectos relevantes de la gestión realizada por nuestra Empresa, en materia comercial durante el presente mes.

Este beneficio fue puesto en vigencia en la II Región, el día 18 de Junio de 1990, de acuerdo a instrucciones emanadas de la Gerencia de Empresas - de CORFO, a raíz del anuncio formulado por el Presidente de la República, don **PATRICIO AYLWIN AZOCAR**; condonación que básicamente está dirigida a los - clientes residenciales morosos a más de 90 días al 30 de Abril de 1990, y que en resumen podemos señalar el grado de avance de acuerdo al cuadro N° 1.

Con respecto al número de beneficiados debemos señalar que, la diferencia que se produce como clientes adcritos a condonación (9.975), corresponden a sólo 1.505 clientes efectivamente atendidos y el resto de 8.470 clientes sólo se le han condonado los intereses y reajustes por abonos efectuados, faltando firmar el convenio respectivo para lo cual están siendo notificados personalmente.

Además, podemos indicar que de acuerdo a los diferentes tipos de tramos de consumo, estos pueden desglosarse de la siguiente manera:

CLIENTELA PENDIENTE DE CONDONACION

	TIPO A (0 - 20 M3)		TIPO B (21 - 40 M3)		TIPO C (41 m3 y más)	
	Nº CLIENTES	DEUDA BRUTA	Nº CLIENTES	DEUDA BRUTA	Nº CLIENTES	DEUDA BRUTA
TOTAL REGION	5.863	89.889.141	1.750	61.873.309	332	31.270.188

ESSAN S.A. al efectuar una proyección de los resultados de la presente condonación, ha considerado el supuesto de que el 100 % de los clientes se acogerán al beneficio y que cancelarán las cuotas pactadas en los convenios pertinentes, obteniéndose la siguiente información:

- Total cuentas al contado	:	\$ 16.684.496.-
- Total cuentas mensuales ingresadas en 1990	:	\$ 25.669.564.-
- Total cuentas mensuales ingresadas en 1991	:	\$ 37.791.439.-
- Deuda residual a condonar en 1991	:	\$ 46.034.009.-
- Deuda residual a condonar en 1992	:	\$ 28.250.927.-

La Empresa ha coordinado con las Municipalidades e Intendencia Regional, la más amplia difusión a través de las Juntas Vecinales, Uniones Comunales, Deptos. Sociales o de Desarrollo Comunitario, y también, en visitas efectuadas a distintos sectores poblacionales. Próximamente se implementará una atención de clientes en horarios especiales y en fines de semana como una forma de motivar y atender expeditamente a la comunidad.

ANTOFAGASTA, Julio 13 de 1990.-

C U A D R O N° 1

N° BENEFICIADOS		% AVANCE	DEUDA BRUTA		% AVANCE	INTERESES		% AVANCE	DEUDA NETA		% AVANCE
18.06.90	12.07.90		18.06.90	12.07.90		18.06.90.	12.07.90		18.06.90	12.07.90	
17.920	7.945	56	203.378.813	183.032.638	10	35.928.953	32.503.085	10	167.449.860	150.529.553	10

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS
DE ANTOFAGASTA S.A.

OBRAS QUE FINANCIARA LA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE ANTOFAGASTA S.A.
DURANTE 1990

<u>N O M B R E</u>	<u>MONTO 1990</u> <u>M\$</u>	<u>SALDO POR</u> <u>INVERTIR M\$</u>	<u>OBSERVACIONES</u>
a) Reposición y reparación arranques A.P. Antof.	91.000	0	Se encuentra en ejecución y durante el año se recambiarán 2.000 arranques.
b) Mejoramiento sistema A.P. Antofagasta. Sector Rural Norte. Aducciones Cerro Moreno y Mejillones. 1era. Etapa.	230.000	190.000	Se abrirá propuesta el 13 de Julio de 1990 y se encuentra en trámite de adjudicación.
c) Mejoramiento Integral Planta de Filtros Cerro Topater de Calama.	220.000	330.000	Se llamará a propuesta la última semana de Agosto.
d) Mejoramiento Sistema A.P. Tocopilla.	145.000	75.000	Se llamará a propuesta la última semana de Septiembre.
e) Conservación Obras Infraestructura Sanitaria II Región	39.500		Programa anuales en ejecución.
f) Reposición y Reparación Infraestructura A.P. y Alc. II Región	62.800		Programa anuales en ejecución.
g) Conservación Obras de Infraestructura Programa BID 115	33.300		Programa anuales en ejecución.
h) Construcción, Reparación y Reposición Obras Menores y de Emergencia. II Región	22.100		Programa anuales en ejecución.

<u>N O M B R E</u>	<u>MONTO 1990</u> <u>M\$</u>	<u>SALDO POR</u> <u>INVERTIR M\$</u>	<u>OBSERVACIONES</u>
i) Construcción Matriz A.P. Calama. Centro.	12.300	0	Falta aprobación de ODEPLAN. Se está llamando a propuesta la última semana de Octubre.
<hr/>			
	TOTAL \$ 856.000		

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS
DE ANTOFAGASTA S.A.

DESCRIPCION OBRAS CON FINANCIAMIENTO PROPIO

1.- Reposición y Reparación Arranques A.P. Antofagasta.

Programa que considera el siguiente calendario de reposición y reparación de arranques.

Año	1989	:	1.200 arranques	Ejecutados.
	1990	:	2.000 arranques	En ejecución.
	1991	:	1.800 arranques	
	1992	:	1.600 arranques	
	1993	:	<u>1.400 arranques</u>	
TOTAL			8.000 arranques.	

2.- Mejoramiento Sistema A.P. Antofagasta. Sector Rural Norte. Aducciones Cerro Moreno y Mejillones.

Se incluyen las siguientes Obras:

Año	1990	:	Planta elevadora y Aducción Cerro Moreno.
	1990	:	Prolongación Alimentadora Norte (fondos FNDR).
	1991	:	Planta elevadora y Aducción Cerro Moreno (continuación). Alimentadora Sector Rural Norte y Bonilla, Nuevo estanque Bonilla V = 2.000 M3.
	1992	:	Refuerzo Aducción Mejillones.

Las inversiones programadas son (en M\$):

<u>AÑO</u>	<u>SECTOR</u>	<u>FNDR</u>	<u>TOTAL</u>
1990	230.000	60.000	290.000
1991	400.000	40.000	440.000
1992	220.000	-.-	220.000
TOTAL	850.000	100.000	950.000

3.- Mejoramiento Integral Planta de Filtros Cerro Topater. Calama.

Se incluye la ejecución de obras civiles y el suministro y montaje de equipos e instrumentos necesarios para un funcionamiento óptimo de la Planta.

4.- Mejoramiento Sistema A.P. Tocopilla.

Obras en la Aducción Calama - Tocopilla que permitirán aumentar su capacidad de conducción y en la red de distribución, lo que permitirá satisfacer las mayores demandas.

5.- Construcción Matriz A.P. Calama Centro.

Refuerzo que permitirá la construcción de viviendas en el sector poniente de la ciudad. Son 550 m. de cañería de asbesto cemento de 300 mm. de diámetro.

ANTOFAGASTA, Julio 13 de 1990.

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS
DE ANTOFAGASTA S.A.

PROYECTOS APROBADOS POR EL COREDE PARA SER FINANCIADOS DURANTE 1990 CON FONDOS

F.N.D.R., EN LA SEGUNDA REGION:

<u>NOMBRE</u>	<u>MONTO M\$</u>	<u>OBSERVACIONES</u>
a) Reposición arranques en mal estado	27.291	Obra terminada
b) Mejoramiento sistema A.P. Antofagasta. Sector Rural Norte. Aducción Cerro Mo reno y Mejillones, II Etapa.	98.134	Prolongación Alimentadora Norte, se llamará a propuesta 04.08.90.
c) Construcción red A.P. varios sectores Antofagasta.	9.539	Se llama a propuesta 31.07.90.
d) Construcción red A.P. sector Cerro Por teño.	36.989	Se llamará a propuesta 21.07.90.
e) Construcción red de colectores Pobl. J.M. Carrera.	65.000	Se llama a propuesta 28.07.90.
f) Construcción red de Alc. Pobl. P.A. Cer da.	33.942	Falta autorización de Intenden cia Regional.
g) Construcción red de Alc. Pobl. Libertad Alto.	21.086	Falta autorización de Intenden cia Regional.
h) Construcción red de Alc. Pobl. Ricardo Mora.	25.337	Obra en ejecución, período de término 28.10.90.

<u>NOMBRE</u>	<u>MONTO M\$</u>	<u>OBSERVACIONES</u>
i) Construcción red de Alc. Pob. Prat B - 11 de Septiembre.	59.569	Se llamará a propuesta en el mes de Agosto.
j) Ampliación y refuerzo colector calle Los Naranjos.	7.119	Se llamará a propuesta en el mes de Agosto.
k) Construcción red de colectores Pobl. Chile Norte.	74.160	Falta autorización de Intendencia Regional.
l) Construcción red de Alc. Prat A.	23.121	Falta autorización de Intendencia Regional.
m) Construcción red A.P. sector Eleuterio Ramírez, Calama.	4.401	Obra terminada.
n) Construcción red de Alc. Pobl. 23 de Marzo, Calama.	130.000	Licitación Internacional, antecedentes la revisarán por el BID.
ñ) Construcción red de Alc. sectores Pobl. O'Higgins, Calama.	57.559	Licitación Internacional, antecedentes la revisarán por el BID.
o) Construcción y habilitación sondaje A.P. Taltal.	47.500	Obra terminada.
p) Construcción red de A.P. y Alc. varios sectores. Taltal.	8.992	Obra terminada.
q) Construcción red de A.P. varios sectores Tocopilla.	17.500	Obra terminada.
r) Mejoramiento sistema A.P. Tocopilla	80.000	Falta autorización Intendencia Regional.

<u>NOMBRE</u>	<u>MONTO M\$</u>	<u>OBSERVACIONES</u>
s) Construcción red de colectores Pob. Nueva Balmaceda. Antofagasta.	23.000	Falta autorización Intendencia Regional.
t) Construcción red de Alc. Villa Las Américas. Antofagasta.	11.347	Falta autorización Intendencia Regional.
u) Construcción red de A.P. en sectores Población Independencia Norte. Calama.	28.165	Falta autorización Intendencia Regional.

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS
DE ANTOFAGASTA S.A.

DESCRIPCION OBRAS CON FINANCIAMIENTO F.N.D.R.

1.- Reposición Arranques en mal estado. Antofagasta.

Corresponde a la etapa año 1989 del programa "Reposición y Reparación - Arranques A.P. Antofagasta".

2.- Mejoramiento Sistema A.P. Antofagasta. Sector Rural Norte Aducciones Cerro Moreno y Mejillones. II Etapa.

Esta etapa corresponde a la "Prolongación de la Alimentadora Norte", se incluye la instalación de 1.686 m. de cañería de hierro dúctil D=300 mm. y obras anexas.

3.- Construcción Red A.P. varios Sectores Antofagasta.

Se incluyen las calles Pucón, pasaje Quechereguas, Avda. España, Paihuano, Merced, pasaje Quito y un pasaje sin nombre y tramo en Avda. E. Pérez Zujo vió en Población los Pinares. Largo total 724 metros de cañería y 52 - arranques domiciliarios.

4.- Construcción Red A.P. Población Cerro Porteño.

Se incluye la instalación de 579 m. de cañería y 74 arranques domiciliarios.

5.- Construcción Red de Colectores Población José Miguel Carrera Antofagasta.

Incluye la instalación de 4.450 m. de tubería de cemento comprimido en diá metros 175 y 200 mm. y la construcción de 459 uniones domiciliarias.

El programa de inversiones es el siguiente:

Año	1990	:	M\$	40.000
	1991			30.000
	1992			90.000
	<u> </u>			<u> </u>
	TOTAL		M\$	160.000

- 6.- Construcción Red de Alcantarillado Pob. Pedro Aguirre Cerda.
Se incluyen 1.663 m. de cañería y 228 uniones domiciliarias.
- 7.- Construcción Red de Alcantarillado Pob. Libertad Alto.
Se trata de la segunda etapa del proyecto ejecutado en 1989.
Incluye : Instalación de cañerías 1.288 metros.
Uniones Domiciliarias 122.
- 8.- Construcción Red de Alcantarillado Población Ricardo Mora.
Se incluye : 1.222 metros de cañería y 130 uniones domiciliarias.
- 9.- Construcción Red de Alcantarillado Pob. Prat B - Sector 11 de Septiembre.
Incluye : Instalación de cañerías : 2.831 metros.
Uniones Domiciliarias : 431
- 10.- Ampliación y Refuerzo Colector calle Los Naranjos.
Instalación de cañería en calle Los Naranjos, desde Las Pataguas hasta la descarga al mar.
Longitud Total : 579 metros.
- 11.- Construcción Red de Colectores Población Chile Norte.
Incluye : 2.003 metros de tubería y 254 Uniones Domiciliarias.
- 12.- Construcción Red de Alcantarillado Pob. Prat A.
Incluye : 1.264 metros de tubería y 127 Uniones Domiciliarias.
- 13.- Construcción Red de Alcantarillado Población 23 de Marzo. Calama.
Se instalarán 11.078 metros de tuberías y 1.197 Uniones Domiciliarias.
Para el año 1991 se postula una última etapa de 4.643 metros de tuberías y 730 Uniones Domiciliarias.

14.- Construcción Red de Alcantarillado Población O'Higgins. Calama.

Incluye : 1.691 metros de tuberías y 175 Uniones Domiciliarias.

ANTOFAGASTA, Julio 13 de 1990.