

B-5-17

VIVIENDA

EVALUACION PROGRAMA 1990 A MAYO

II REGION

1.- SUBSIDIOS.

Se mantiene un avance normal. (58% de cumplimiento: 323 pagados a Mayo de 557 programados para el año). Se encuentra en elaboración Resolución para arreglar el sobregiro del Unificado/89 (m\$ 31.846) y suplementar los fondos requeridos, de acuerdo a lo solicitado por Telex N° 265 del Director SERVIU II Región (Total Suplemento: m\$ 81.428).

2.- VIVIENDAS BASICAS.

Respecto de las viviendas básicas, es necesario iniciar el proceso de adjudicación junto con el de edificación (asignación "en verde"), a fin de evitar que las viviendas terminadas se encuentren deshabitadas, frente al grave problema de la gente.

- Arrastre 88:

238 viviendas de Antofagasta que debieron haber terminado en Diciembre/89, están con un 98% de avance a la fecha. No existen recursos ni asignación presupuestaria para cancelar esta diferencia en 1990 de 491 UF. Se deberá buscar solución a la entrega de las casas de O. Bonilla y al término del contrato.

- Arrastre 89:

Se está normalizando la programación física y financiera de las obras.

- Viviendas nuevas 90:

2ª L.P.N. Se encuentra suspendida por falta de factibilidad. Se podrían llamar a propuesta en la 2ª quincena del mes de Julio.

3.- PEV/89.

Las 306 viviendas recién contratadas no se cancelaron en el mes de mayo, con lo cual van a faltar recursos, que es necesario cuantificar.

4.- ENTORNOS.

- Arrastre 88: Se canceló en Mayo.
- Nuevos 90: No se tiene información sobre el llamado a propuesta, debido a este atraso, faltarán fondos por diferencia de UF. Estos recursos están autorizados mediante Decreto 295 del 10.04.90, tramitado el 20.04.90.

5.- PAVIMENTACION.

Se mantiene igualmente muy atrasada, sin avance físico y financiero.

Se encuentran en propuesta aproximadamente m\$ 70.000.

VIVIENDAS EN EJECUCION Y TERMINADAS

JUNIO DE 1990

- 1.009 Viviendas Sociales D.S. 62 en construcción o recientemente terminadas.
- 964 plan extraordinario D.S. 235 en construcción o recientemente terminadas.

VIVIENDAS PROGRAMADAS JUNIO 1990

- 280 Viviendas sociales D.S. 62 apertura licitación Julio 9 de 1990.

SOLUCIONES PARA ERRADICACIONES EN EJECUCION

JUNIO DE 1990

- 150 soluciones, 90 % avance de obras.

SOLUCIONES PARA ERRADICACIONES PROGRAMADAS JUNIO 1990

- 120 soluciones, apertura licitación pendiente.

OBRAS DE VIALIDAD URBANA AVANCE A JUNIO DE 1990

- F.N.D.R. BID calzadas y aceras, inversión \$ 70 millones.
- Fondos sectoriales, rehabilitación y reposición de pavimentos: inversión \$ 190 millones.