

RCHIVO

Entregado personalmente  
por Sr. Morales al Presidente.  
Original en su poder. -  
SM.

Original  
bater 90

Muy atentamente  
RENE MORALES MORALES  
Director Nacional de Arquitectura  
MOP

REPUBLICA DE CHILE					
PRESIDENCIA					
REGISTRO Y ARCHIVO					
NR.	92/7836				
A:	08 ABR 92				
P.A.A.	<input type="checkbox"/>	R.C.A.	<input type="checkbox"/>	F.W.M.	<input type="checkbox"/>
C.B.E.	<input checked="" type="checkbox"/>	M.L.P.	<input type="checkbox"/>	P.V.S.	<input type="checkbox"/>
T.O.	<input type="checkbox"/>	EDEC	<input type="checkbox"/>	J.R.A.	<input type="checkbox"/>
M.Z.C.	<input type="checkbox"/>				

INFORME A SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA  
PROYECTOS RELEVANTES DE LA DIRECCION DE ARQUITECTURA - MOP

---

1.- GOBERNACION DE COLCHAGUA

PROYECTO: RESTAURACION PARA EL USO DE SERVICIOS PUBLICOS  
(GOBERNACION DE COLCHAGUA, CORREOS Y TESORERIA)  
DE EDIFICIO EX INTENDENCIA DE SN. FERNANDO.

PROYECTO TERMINADO (DIR. DE ARQUITECTURA).

SUPERFICIE: 2.500 M2

COSTO Y FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS:

1992 = MM\$ 195.- (REFUERZOS Y HABILITACION 2° PISO)  
1993 = MM\$ 105.- (HABILITACION 1er PISO Y FACHADA)

TOTAL DE INVERSION = MM\$ 300.-

DIFICULTADES A ESTA FECHA : NO SE HA EFECTUADO TRASPASO DE  
RECURSOS DESDE MINISTERIO DEL  
INTERIOR A LA DIRECCION DE AR-  
QUITECTURA O A LA GOBERNACION  
DE COLCHAGUA.

INICIO DE OBRAS: SE SELECCIONO A EMPRESA QUE REALIZARA LAS  
OBRAS (ADMINISTRACION DELEGADA), Y SOLO SE  
ESPERA TRASPASO DE RECURSOS PARA INICIAR.

TERMINO DE OBRAS : JUNIO 1993 (SI SE INICIA EN MES DE ABRIL)

2.- GOBERNACION DE LINARES

PROYECTO : RESTAURACION DE EDIFICIO INCENDIADO DE LA EX IN-  
TENDENCIA DE LINARES PARA EL USO DE SERVICIOS  
PUBLICOS (GOBERNACION DE LINARES, INTEGRA, DIR.  
PROVINCIAL DE EDUCACION Y BIBLIOTECA PUBLICA).

PROYECTO CONTRATADO (TERMINO: 15 JULIO 1992)

SUPERFICIE : 2.100 M2 APROX.

COSTO Y FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS:

1992 = MM\$ 135.-  
1993 = MM\$ 210.-

TOTAL DE INVERSION = MM\$ 345.-

NOTA: COSTO TOTAL PUEDE SUFRIR VARIACION DE APROX.  
15% EN FUNCION DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA  
Y ESPECIALIDADES.

DIFICULTADES A ESTA FECHA : NO HAY.

INICIO DE OBRAS : SEPTIEMBRE DE 1992

TERMINO DE OBRAS : OCTUBRE DE 1993

### 3.- INTERNADO NACIONAL BARROS ARANA

PROYECTO: RESTAURACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INBA.  
SE REALIZO CONCURSO NACIONAL DE ANTEPROYECTOS.  
ANTEPROYECTO SELECCIONADO DETERMINO UNA SUPERFICIE TOTAL DE 31.000 M2 DE RESTAURACION Y REPOSICION.  
SE HA DETERMINADO EJECUTAR LAS OBRAS POR ETAPAS.

PRIMERA ETAPA: NUEVOS PABELLONES DE DORMITORIOS DE ALUMNOS Y VIVIENDAS DE PROFESORES.

SUPERFICIE PRIMERA ETAPA :	DORMITORIOS	10.000 M2
	VIVIENDAS	750 M2

TOTAL	10.750 M2
-------	-----------

PROYECTO DEBE SER CONTRATADO CON EQUIPO GANADOR DE CONCURSO DE ANTEPROYECTOS.

COSTO Y FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS:

PRIMERA ETAPA:	1992 = MM\$ 200.-
	1993 = MM\$ 850.-
	1994 = MM\$ 650.-

TOTAL DE LA INVERSION = MM\$ 1.700.-

DIFICULTADES A ESTA FECHA: NO SE HA EFECTUADO TRASPASO DE RECURSOS DESDE DIRECCION DE PRE-SUPUESTO A LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO.

INICIO DE OBRAS: OCTUBRE DE 1992 (SI SE EFECTUA TRASPASO DE LOS RECURSOS, QUE PERMITAN CONTRATAR PROJ. DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES).

TERMINO DE OBRAS: 1994

4.- GOBERNACION Y SERVICIOS PUBLICOS DE SAN BERNARDO

PROYECTO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DESTINADO A LA GOBERNACION DEL MAIPO, SERVICIOS PUBLICOS Y CULTURA.

PROYECTO TERMINADO (DIRECCION DE ARQUITECTURA)

SUPERFICIE: 5.200 M2

COSTO Y FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS:

1992 = MM\$ 900.-

1993 = MM\$ 360.-

TOTAL DE LA INVERSION = MM\$ 1.260.-

DIFICULTADES A ESTA FECHA : NO HAY.

INICIO DE OBRAS: MAYO DE 1992

TERMINO DE OBRAS: JULIO DE 1993

5.- TEATRO MUNICIPAL DE TALCA

PROYECTO: HABILITACION DE OBRA GRUESA EXISTENTE.

PROYECTO EN REALIZACION JUNTO AL DESARROLLO DE OBRA

NOTA: SE HABILITARA PARCIALMENTE PRIMERA QUINCENA DE MAYO (ANIVERSARIO DE LA CIUDAD)

SUPERFICIE: 3.000 M2

COSTO Y FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS:

APORTES: FISCAL = MM\$ 100.-

EXTERNO = MM\$ 112.-

MUNICIPAL = MM\$ 30.-

TOTAL INVERSION (A EJECUTAR EN 1992) = MM\$ 242.-

DIFICULTADES A ESTA FECHA: NO HAY.

INICIO DE OBRAS: FEBRERO 1992

TERMINO DE OBRAS : HABILITACION PARCIAL 12 DE MAYO  
HABILITACION PRESUPUESTADA OCTUBRE 1992  
(DE ACUERDO A RECEPCION DE APORTE EXTERNO)

---

SANTIAGO, 7 DE ABRIL DE 1992

*Pu*