

DESARROLLO REGIONAL

1.- Programa de Inversión Múltiple de Desarrollo Local

Total presupuesto 1990	M\$ 1.537.426
Proyectos asignados o por asignarse a tiempo.	M\$ 1.060.534
Monto disponible (Dudosa asignación por falta de proyectos que cumplan tramitación y egreso a tiempo).	M\$ 476.892

2.- Programa mejoramiento de barrios (Casetas Sanitarias, para llamar a licitación).

PROVINCIA DE TALCA	271 soluciones
- Constitución	
Pobl. Los Molinos	189 soluciones
- Río Claro	
Vista Hermosa	48 soluciones
- San Clemente	
Unión y Progreso	34 soluciones
 PROVINCIA DE CAUQUENES	 130 soluciones
- Cauquenes	
Rosita O'Higgins	96 soluciones
Cauquenes Segunda	34 soluciones

PROVINCIA DE LINARES	571 soluciones
- Linares	
18 de Septiembre	81 soluciones
- Parral	
Arrau Méndez I.	74 soluciones
U. V. 3	55 soluciones
Viña del Mar	17 soluciones
Viña del Mar - Buenos Aires	17 soluciones
Arrau Méndez II	167 soluciones
- Retiro	
Santa Amelia	82 soluciones
- San Javier	
Valdovinos	30 soluciones
Esperanza	48 soluciones
PROVINCIA DE CURICO	134 soluciones
- Molina	
La Florida	40 soluciones
- Curicó	
Dragones	94 soluciones
TOTAL REGION	1.106 soluciones

3.- Programa de Mejoramiento Urbano.

(Proyectos intensivos en mano de obra para absorber cesantía).

Con fondos de la Reforma Tributaria, se destinarán \$ 2.500 millones a nivel nacional para reducir cesantía.

Aunque todavía no están los programas aprobados , la VII región se verá favorecida por el segundo lugar en cifras de desempleo.

Santiago, Junio 28 de 1990.

MTO/lcg

REGION DEL MAULE

TOTAL PRESUPUESTO 1990	:	M\$ 1.537.426
ASIGNADO	:	M\$ 1.078.685
NO ASIGNADO	:	M\$ 458.741

Informe al 31 de Mayo de 1990`

LOS PROYECTOS ASIGNADOS A LA FECHA ALCANZAN A UN MONTO DE M\$ 1.078.685 DE LOS CUALES:

- 1.- M\$ 22.991 CORRESPONDEN AL ITEM PRESUPUESTARIO DE INVERSIONES MENORES QUE POR SER COMPETENCIA DE LA INTENDENCIA REGIONAL NO SE CONSIDERAN EN ESTE INFORME.
- 2.- 31 PROYECTOS NUEVOS POR UN MONTO TOTAL DE M\$ 957598, LO QUE EQUIVALE AL 91% DEL TOTAL ASIGNADO.
- 3.- 8 PROYECTOS DE ARRASTRE POR UN MONTO TOTAL DE M\$ 98.096, EQUIVALENTE A UN 9% DEL TOTAL ASIGNADO.

Del total de los recursos disponibles por la región, un 70,1% de ellos ya se encuentran totalmente asignados, tal como lo muestra el resumen precedente.

De los proyectos nuevos, 18 debieron ser licitados durante el mes de mayo y por lo tanto adjudicarse a comienzos del mes de Junio. La demora en la adjudicación de 7 de estos 18 proyectos, correspondientes al Sector Salud, se debió a que la Propuesta efectuada durante el mes de Marzo fue declarada desierta, estimándose que tras una segunda licitación, se adjudicarán en el mes de Junio (corresponden a un total de M\$ 45.010).

La región tiene ocho proyectos con asignación presupuestaria que deben ser licitados internacionalmente, y sus antecedentes aún no han sido enviados a la U.C.N. El monto asciende a M\$ 703.676, lo que corresponde a un 73.6% de las asignaciones a proyectos nuevos.

Esta situación es preocupante, ya que de estos 8 proyectos, según estimaciones de la Región en cuanto a su capacidad de gasto, se tiene lo siguiente:

- Monto Gastar	M\$ 362.143
- Monto que deberá reasignarse	M\$ 341.533 (*)

Este monto de reasignación, deberá utilizar la escasa cartera de proyectos elegibles con que cuenta la región.

De los proyectos de arrastre el 50% (4 proyectos), se encuentran terminados; un 37.5% (3 proyectos), pertenecen al FNDR-Tradicional y el 12.5% (1 proyecto) se encuentra en ejecución.

PROYECTOS NO ASIGNADOS : M\$ 458.741 LOS CUALES CORRESPONDEN A UN TOTAL DE 10 PROYECTOS.

De los proyectos sin asignación:

Hay 8 proyectos, por un monto total de M\$ 239.912, que están en condiciones de asignárseles recursos, situación que no se ha producido a la fecha. Estos proyectos representan un 50% de los recursos no asignados. Los proyectos restantes no cuentan con elegibilidad para el crédito o no cuentan con recomendación técnica.

En resumen, la situación es preocupante ya que al englobar las cifras antes citadas, se tiene lo siguiente:

- De asignarse recursos a los proyectos mencionados en el párrafo anterior, se cubre una cantidad de M\$ 239.912. (De ellos, existe un total de M\$ 193.614 que corresponden a licitaciones Internacionales, por lo que solamente alcanzarán a gastar un 30% del programa de recursos, quedando, por tanto, un saldo de M\$ 135.530 por reasignar. (**).

- Además la Región posee una cartera de proyectos por M\$ 219.000.

Lo anterior entrega un total susceptible de asignar ascendente a M\$ 458.912, siempre y cuando sean capaces de lograr la elegibilidad, priorización y asignación de esos proyectos.

Pero, por otra parte, la Región aún tiene:

- Recursos sin asignar por
- Recursos por reasignar por
(resultan de sumar (*) y (**))

M\$ 458.741
M\$ 477.063

*Ent. Asig y no Asig
 y no entran
 en tiempo*

Total M\$ 935.804 (2)

Por tanto, existe un total de M\$ 476.892 (resultante de la diferencia de (2) - (1) que aún no cuentan con una cartera de proyectos susceptibles de asignárseles recursos, estimándose una difícil tarea que la región pueda generar iniciativas de inversión, lograr su elegibilidad y priorización por el Corede y finalmente generar el egreso de recursos dentro del lapso de 6 meses

Casetas Sanitarias.
RADICACION.

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS
ESTADO GLOBAL DE PRDYECTOS

CODIGO NOMBRE DEL PRDYECTO	SDLS. TOTALES	SITUACION DEL TERRENO	ELEG.	CDSTO	LIC.	SITUACION DEL PRDYECTO	UNIDAD FIN. PRDG. TECNICA
** REGION : 07							
* COMUNA : CAUQUENES							
072250 ROSITA OHIGGINS	96	PB	042/87	UF 6900.000		LICITABLE	DOM
072251 CAUQUENES SEGUNDA	34	PB	074/87	UF 3280.000		LICITABLE	DDH
* Subsubtotal *	130						
* COMUNA : CHANCO							
072050 SECTOR URBAND	137	PB	074/87	UF 13500.000		EN ESTUDID	DOM
* Subsubtotal *	137						
* COMUNA : CONSTITUCION							
072450 POBLACION LDS MOLINOS	189	PB-OS	121/86	UF 20790.000		LICITABLE	DOM
* Subsubtotal *	189						
* CDHUNA : CUREPTD							
070950 MANUEL RDDRIGUEZ	30	DH	042/87	UF 4000.000		SUSPENDIDD	SERVIU
070951 SECTDR URBAND	14	DH		UF 1540.000		EN ESTUDIO	SERVIU
* Subsubtotal *	44						
* COMUNA : CURICO							
070153 JDSE ARISMENDI	7	DH	014/87	UF 460.000		EN ESTUDIO	DOM
070155 DRAGONES	94	PB		UF 6600.000		LICITABLE	DOM
070156 PDBLACION MANUEL RDDRIGUEZ	130	DH	074/89	MS 93498.720	G09/89	EN CONSTRUCCIDN	DOM PSB PSB
070157 U.VECINALES 15.16 Y 31	90	DM-PB	045/89	MS 31983.030	L04/89	EN CDNSTRUCCION	DOM PHB PHB
* Subsubtotal *	321						
* COMUNA : LICANTEN							
072350 SECTDR URBANO	29	PB	042/87	UF 800.000		EN ESTUDIO	DDH
* Subsubtotal *	29						
* COMUNA : LINARES							
070351 18 DE SEPTIEMBRE	81	PB	064/87	UF 8550.000		LICITABLE	DOM
* Subsubtotal *	81						
* COMUNA : LDNGAVI							
071950 LONGAVI	16	SERVIU	042/87	UF 390.000		EN ESTUDIO	DOM
* Subsubtotal *	16						

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS
ESTADO GLOBAL DE PROYECTOS

CODIGO NOMBRE DEL PROYECTO	SOLS. TOTALES	SITUACION DEL TERRENO	ELEG.	COSTO	LIC.	SITUACION DEL PROYECTO	UNIDAD TECNICA	FIN. PROG.
* COMUNA : MAULE								
070753 POBLACION PUEBLECILLO	38	DM		UF 4560.000		EN ESTUDIO	DOM	
070754 VILLA TRES ESQUINAS DE DUAO	20	PB		UF 2400.000		EN ESTUDIO	DOM	
* Subsubtotal *	58							
* COMUNA : MOLINA								
070850 LA FLORIDA	CU 40	PB	074/87	UF 1200.000		LICITABLE	DOM	
* Subsubtotal *	40							
* COMUNA : PARRAL								
071750 ARRAU MENDEZ I	L 74	PB	042/87	UF 4975.000		LICITABLE	DOM	
071751 U.V. 3	L 55	PB	042/87	UF 3697.000		LICITABLE	DOM	
071752 VINA DEL MAR	L 17	PB	042/87	UF 1143.000		LICITABLE	DOM	
071753 VINA DEL MAR-BUENOS AIRES	L 17	PB	042/87	UF 1143.000		LICITABLE	DOM	
071754 ARRAU MENDEZ II	L 167	PB	042/87	UF 11226.000		LICITABLE	DOM	
071755 REINA LUISA	167	DM		MS 104908.68	G09/89	EN CONSTRUCCION	DOM	PSB PSB
* Subsubtotal *	497							
* COMUNA : PELARCO								
071551 SECTOR URBANO	13	PB	042/87	UF 5700.000		EN ESTUDIO	DOM	
* Subsubtotal *	13							
* COMUNA : RAUCO								
070555 TERMINACION RAUCO	0			MS 7000.000	G01/90	NO ADJUDICADO	DOM	PMB NP
* Subsubtotal *	0							
* COMUNA : RETIRO								
072150 SANTA AMELIA	L 82	PB	042/87	UF 8500.000		LICITABLE	DOM	
* Subsubtotal *	82							
* COMUNA : RIO CLARO								
070450 SANTA JULIA DE CUMPEO	T 103	PB	093/88	UF 7420.000		EN ESTUDIO	DOM	
070451 VISTA MERMOSA	T 48		041/88	UF 8000.000		LICITABLE	DOM	
* Subsubtotal *	151							
* COMUNA : SAN CLEMENTE								
071451 UNION Y PROGRESO	T 34	TG	091/87	UF 2210.000		LICITABLE	DOM	
071452 CHILE NUEVO	25	SD	091/87	UF 1250.000		EN ESTUDIO	DOM	
* Subsubtotal *	59							

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS
ESTADO GLOBAL DE PROYECTOS

CODIGO NOMBRE DEL PROYECTO	SOLS. TOTALES	SITUACION DEL TERRENO	ELEG.	COSTO	LIC.	SITUACION DEL PROYECTO	UNIDAD TECNICA	FIN. PROG.
* COMUNA : SAN JAVIER								
071852 VALDOVINOS	30	DM		UF 3300.000		LICITABLE	DOM	
071853 ESPERANZA	48	DM		UF 5300.000		LICITABLE	DOM	
* Subsubtotal *	78							
* COMUNA : TALCA								
070251 18 DE ABRIL LAS MERCEDES	98	PB-SER		UF 24200.000		EN ESTUDIO	DOM	
070252 POBL. SAN MIGUEL DEL PIDUCO	939	DM		MS 375000.00	G09/89	EN CONSTRUCCION	DOM	PSB PSB
* Subsubtotal *	1037							
* COMUNA : VILLA ALEGRE								
071650 SECTOR URBANO	117	PB	074/87	UF 9000.000		EN ESTUDIO	DOM	
* Subsubtotal *	117							
** Subtotal **	3079							
*** Total ***	3079							